




Relatório e Parecer Prévio sobre as **Contas do Governo** da República

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - TABELAS

Ministro Raimundo Carreiro, Relator



Exercício de
2013



República Federativa do Brasil

Tribunal de Contas da União

MINISTROS

Augusto Nardes (Presidente)

Aroldo Cedraz de Oliveira (Vice-presidente)

Walton Alencar Rodrigues

Benjamin Zymler

Raimundo Carreiro

José Jorge

José Múcio Monteiro

Ana Arraes

MINISTROS-SUBSTITUTOS

Augusto Sherman Cavalcanti

Marcos Bemquerer Costa

André Luís de Carvalho

Weder de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Lucas Rocha Furtado (Procurador-Geral)

Paulo Soares Bugarin (Subprocurador-geral)

Cristina Machado da Costa e Silva (Subprocuradora-geral)

Marinus Eduardo de Vries Marsico (Procurador)

Júlio Marcelo de Oliveira (Procurador)

Sérgio Ricardo Costa Caribé (Procurador)

Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
do Governo da República
Exercício de 2013

**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO (PAC) - TABELAS**

CONTEÚDO

TABELA 1 - PAC 2 - INFORMAÇÕES GLOBAIS

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DAS AÇÕES COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO ATÉ 2014; 5

TABELA 2 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

AÇÕES CONCLUÍDAS DO PAC EM 31/12/2013; 6

TABELA 3 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO TRANSPORTES; 8

TABELA 4 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO ENERGIA; 11

TABELA 5 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO MINHA CASA MINHA VIDA; 13

TABELA 6 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS; 14

TABELA 7 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO CIDADE MELHOR; 16

TABELA 8 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO COMUNIDADE CIDADÃ; 18

TABELA 1 - PAC 2 - INFORMAÇÕES GLOBAIS
Previsão de investimentos das ações com previsão de conclusão até 2014

Em R\$ (bilhões)

Tipo	Estatais	Setor Privado	Financiamento ao setor privado	Setor Privado + Financiamento ao setor privado	OGU	Financiamento ao Setor Público	Contrapartida de Estados e Municípios	TOTAL
Total Energia	166,16	91,21	27,90	119,11	1,40	-	-	286,66
Petróleo e Gás Natural	143,64	25,72	-	25,72	0,64	-	-	170,01
Geração de Energia Elétrica	13,57	50,72	-	50,72	0,12	-	-	64,41
Transmissão de Energia Elétrica	7,83	10,76	-	10,76	-	-	-	18,59
Marinha Mercante	-	3,10	27,90	31,00	-	-	-	31,00
Combustíveis Renováveis	0,68	0,22	-	0,22	-	-	-	0,90
Eficiência Energética	0,44	0,68	-	0,68	-	-	-	1,12
Geologia e Mineração - Cprm	-	-	-	-	0,63	-	-	0,63
Total Transportes	3,65	43,09		43,09	59,85	0,90	0,06	107,56
Rodovias	-	8,06	-	8,06	42,65	-	-	50,71
Ferrovia	0,37	31,66	-	31,66	10,06	-	0,005	42,09
Aeroporto	3,28	2,99	-	2,99	0,97	-	-	7,25
Porto	0,004	0,38	-	0,38	3,84	-	-	4,22
Hidrovia	-	-	-	-	1,43	-	0,06	1,49
Equipamentos - Estradas Vicinais	-	-	-	-	0,90	0,90	-	1,80
Total Minha Casa, Minha Vida	-	10,40	176,00	186,40	66,66	1,14	1,47	255,67
Financiamento SBPE	-		176,00	176,00	-	-	-	176,00
Urbanização de Assentamentos Precários	-	-	-	-	4,47	1,14	1,47	7,08
MCMV II	-	10,40	-	10,40	62,19	-	-	72,59
Total Água e Luz para Todos	7,97	1,04	-	1,04	11,99	1,97	0,39	23,36
Recursos Hídricos	-	-	-	-	10,45	-	0,39	10,84
Água em Áreas Urbanas	-	-	-	-	1,23	1,97	-	3,20
Luz para Todos	7,97	1,04	-	1,04	0,31	-	-	9,32
Total Cidade Melhor	-	-	-	-	8,42	12,52	0,02	20,96
Saneamento	-	-	-	-	3,54	4,11	-	7,65
Prevenção em áreas de risco - drenagem e contenção de encostas	-	-	-	-	1,88	1,18	-	3,06
Mobilidade Urbana e metrô	-	-	-	-	3,00	3,73	0,02	6,75
Pavimentação - Social e Urbana	-	-	-	-	-	3,50	-	3,50
Total Comunidade Cidadã	-	-	-	-	14,21	-	-	14,21
Creches e pré-escolas	-	-	-	-	5,07	-	-	5,07
UBS	-	-	-	-	2,20	-	-	2,20
UPA	-	-	-	-	1,08	-	-	1,08
Quadras Esportivas nas Escolas	-	-	-	-	3,36	-	-	3,36
Praças do PAC	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90
Postos de Polícia Comunitária	-	-	-	-	1,60	-	-	1,60
Total do PAC	177,79	145,73	203,90	349,63	162,53	16,53	1,94	708,43

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

TABELA 2 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Ações concluídas do PAC em 31/12/2013****Considerado o 9º balanço do PAC 2 - por eixo, tipo, subtipo e fonte de recursos**

	Estatais			Setor Privado + Financiamento Setor Privado			OGU			Financiamento ao Setor Público			Contrapartida de Estados e Municípios			Total Em R\$ (bilhões)		
	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos
Total Energia	23,2	68,7	124,6	10,7	39,4	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	108,1	196,8
Petróleo e Gás Natural	22,4	62,5	109,7	2,4	7,3	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	69,8	128,5
Geração de Energia Elétrica	0,5	4,9	9,9	1,3	11,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	15,8	30,0
Transmissão de Energia Elétrica	0,3	1,4	4,7	1,0	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,8	12,3
Marinha Mercante	0,0	0,0	0,0	5,9	18,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	18,6	24,6
Combustíveis Renováveis	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Eficiência Energética	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geologia e Mineração - Cprm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Transportes	0,2	0,4	0,5	0,6	17,0	17,9	5,3	10,2	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	27,7	43,8
Rodovias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,2	9,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	9,2	20,3
Ferrovia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0
Aeroporto	0,1	0,4	0,5	0,6	16,9	15,2	0,0	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	17,4	17,5
Porto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5
Hidrovia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Equipamentos Estradas Vicinais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1
Defesa e Segurança Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Total Minha Casa Minha Vida	0,0	0,0	0,0	78,9	160,7	268,7	6,2	27,3	59,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	85,1	188,1	328,2
Financiamento SBPE	0,0	0,0	0,0	75,1	151,6	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	151,6	253,8
Urbanização de Assentamentos Precários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1		0,1	0,4
MCMV II	0,0	0,0	0,0	3,8	9,1	14,9	6,2	27,2	59,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	36,3	73,9
Total Água e Luz para todos	1,5	1,6	4,1	0,2	0,2	0,5	0,0	1,1	2,5	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	1,8	3,2	7,7
Recursos Hídricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7

	Estatais			Setor Privado + Financiamento Setor Privado			OGU			Financiamento ao Setor Público			Contrapartida de Estados e Municípios			Total Em R\$ (bilhões)		
	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos	1 ano	2 anos	3 anos
Água em Áreas Urbanas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1		0,1	0,5
Luz para Todos	1,5	1,6	4,1	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,8	2,0	4,8
Combate à Seca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Segurança Alimentar e Nutricional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0
Total Cidade Melhor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,2	0,7	0,0	0,6	1,1	0,0	0,2	0,4	0,1	1,1	2,5
Saneamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,1	0,2	0,1	0,7	1,5
Prevenção em áreas de risco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4
Mobilidade Urbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
Pavimentação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Equipamentos Metroviários			0,0						0,0						0,0		0,0	0,0
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Total Comunidade Cidadã	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,1
Creches e Pré-escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
UBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
UPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saúde Básica - Equipamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Centro de Artes e Esportes Unificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiça - Equipamentos			0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Preservação Patrimônio			0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Quadras Esportivas nas Escolas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Educação Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Total do PAC	24,8	70,8	129,1	90,4	217,4	359,6	11,6	39,0	92,0	0,0	0,6	1,4	0,2	0,5	0,9	127,0	328,2	583,0

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

TABELA 3 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Transportes
CONSIDERADA NO 9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Rodovia					20,25
Manutenção ⁽¹⁾	km	55.000	52.397	52.348	11,80
Adequação/Duplicação	km	3.238	1.864	1.053	2,23
Construção/Pavimentação	km	4.993	2.652	1.551	3,08
	pontes	-	11	11	0,02
Estudos e Projetos Contínuos ⁽²⁾	km	32.000	45.570	44.974	0,77
Estudos e Projetos	unidade	6	5	3	0,010
Balanças	Balanças	157	161	-	-
Sinalização					
Pró Sinal	km	67.260	27.101	27.101	-
BR Legal	km	-	55.000	17.573	-
Concessões	km	2.248	2.229	476	2,15
Controle de Velocidade	equipamentos	-	2.696	1.879	0,20
Ferrovia					1,00
Construção	km	4.479	2.183	639	0,96
Adequação	km	10	-	-	-
Estudos e Projetos	unidade	13	10	5	0,03
Porto					0,50
Dragagem e Derrocamento	m	(296)	(187)	(116)	0,15
	unidade	-	-	-	-
Construção/Ampliação/Recuperação de Berços e Cais	m	869	869	869	0,03
	m² ⁽⁴⁾	-	-	-	-
	unidade	4	5	2	0,20
	m	1.755	-	-	-
Infraestrutura portuária	unidade	11	2	1	0,08
	1000 m²	150	-	-	-
	1000 m³	1.104	1.104	1.104	-
Acessos Terrestres	unidade	1	1	-	-
	km	5	5	5	0,02
Estudos e Projetos ⁽³⁾	unidade	54	5	-	-
Terminal de Passageiros	unidade	6	4	1	0,03
Inteligência Logística	unidade	4	249	6	0,002
	percentual	-	100	-	-
Aeroporto					17,48

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Pátio	m²	97.041	109.719	49.840	0,03
Terminal de passageiros	m²	853.109	721.324	345.700	0,38
	unidade	4	10	5	0,01
	m	18.172	452	452	0,08
Pista	m²	947	99.675	99.675	0,02
	unidade	-	5	4	0,02
Pista e pátio	m²	-	1.130.400	-	-
	unidade	1	2	2	0,001
Terminal de Carga	m²	84.566	5.000	5.000	0,02
Estudos e Projetos	unidade	5	2	1	0,0003
Terminal de Passageiro - estrutura modular	m²	10.035	9.375	9.375	0,03
	unidade	-	4	-	-
	m	748	-	-	-
Torre de Controle	m²	-	-	-	-
	unidade	-	3	-	-
Concessão	aeroportos	-	4	4	16,89
Carros contra incêndio	unidade	-	39	-	-
Hidrovia					0,13
Construção de Terminais Hidroviários	Porto	2	-	-	-
	Adequação - Porto	1	-	-	-
	Terminal	44	20	16	0,09
Dragagem, Derrocamento e Sinalização	1000 m³	234.472	1.363	-	-
	km	2.274	1.200	-	-
	Intervenção	-	2	1	0,003
Construção de Eclusas	unidade	9	-	-	-
	intervenção	-	-	-	-
Estudos e Projetos	Estudo	-	-	-	-
	unidade	17	6	-	-
Dragagem, Derrocamento e Obra em Ponte	intervenção	-	8	2	0,04
Equipamentos - Estradas Vicinais					2,11
Equipamentos (motoniveladoras, caminhões, retroescavadeiras)	unidades	4.500	15.193	9.035	2,11
Defesa e Segurança Nacional					2,32
Aeronáutica - Controle Espaço Aéreo	Sistema	-	1	1	0,26
Aeronáutica - Projeto K-6 - Estudos	Unidade	-	1	-	-

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Aeronáutica - Projeto k-6 - Instalações	Unidade	-	1	-	-
Aeronáutica - Simulador de Voo (FTD)	Unidade	-	3	-	-
Aeronáutica - Helicópteros	Unidade	-	21	7	0,71
Marinha - Fabricação Estruturas Metálicas (UFEM)	Unidade	-	1	-	-
Marinha - Módulo Laboratório Degradação Materiais	Unidade	-	1	1	0,01
Marinha - Testes Preoperacionais - UP-HU	percentual	-	100	-	-
Caminhões	Unidade	-	7.293	4.899	1,22
Viaturas	Unidade	-	2.661	548	0,08
Astros 2020 (Exército e Marinha)	Unidade	-	20	11	0,05
Blindado	Unidade	-	86	-	-
Total do Eixo					43,79

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(1) Meta anual, refere-se ao total de Km contratados para manutenção. O valor executado de manutenção contempla também o de sinalização(2) Computados meta e projetos concluídos apenas do Crema 2a Etapa(3) O alcance das metas físicas diminuiu porque um empreendimento concluído foi reclassificado para o subtipo "Inteligência Logística" (código 1132).(4) O quantitativo e valor executados relativos a Construção/Ampliação/Recuperação de Berço e Cais em metros quadrados foi transferido para metros (alteração da unidade do empreendimento código 1524 (Porto de Itaquí))

TABELA 4 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Energia CONSIDERADA NO
9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Geração de Energia Elétrica					30,00
Geração (global) ⁽¹⁾	MW	24.733	19.404	10.200	30,00
EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Unidade/Estudo	1	1	-	-
	Mega Watt (em estudo)	19.915	350	-	-
Inventário	MW (em inventário)	10.850	4.001	3.650	0,003
Transmissão de Energia Elétrica					12,32
Linha de transmissão	km	17.340	17.777	9.828	10,22
Subestação	MVA	26.773	32.082	20.319	2,10
Petróleo e Gás Natural					128,49
Campos e Plataformas	Mil Barris Dia	740	1.120	1.120	36,69
	Milhões m³/Dia	15	15	15	0,80
	km	539	201	201	1,01
	Teste Longa Duração	14	19	19	1,5
Desenvolvimento da Produção	Mil Barris por Dia (média anual)	n/d	1.958	1.958	31,74
	Mil m³ por Ano	200	200	200	0,07
Fertilizantes	Mil Toneladas Ano	1.210	1.223	-	-
	Toneladas Ano	303	303	-	-
Pesquisa Exploratória	Amostra	9.400	3.000	2.000	0,004
	Ponto	5.000	1.087.944	13.286	0,025
	km	24.499.400	4.100	-	-
	km²	10.000	10.000	10.000	0,169
	Mil Barris Dia	420	-	-	-
Dutos e Terminais	Mil m³ Ano	4	-	-	-
	Toneladas Dia GLP	-	2.400	2.400	1,68
	Unidade	3	1	-	-
Exploração Pré e Pós-Sal	Unidade	2	2	2	29,81
Novas Refinarias e Petroquímica	Mil Barris por Dia	230	6	6	0,29
	Mil Toneladas Ano	700	700	700	5,65
Refino - Modernização e Ampliação	Unidade	14	18	15	16,24
Navios e Sondas de Perfuração	Navio	29	14	13	-
	Plataforma	2	2	2	0,45

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Gás Natural ⁽²⁾	Milhões m³/dia	57	77	29	1,38
	km	194	277	194	0,85
	Toneladas Dia GLP	2.400	-	-	-
	Unidade	1	-	-	-
	Ponto	-	7	7	0,16
Combustíveis Renováveis					1,36
Alcooduto e Poliduto	km	352	352	208	1,26
	Mil m³ Ano	7.440	7.440	240	0,09
Biodiesel	Mil m³ Ano	120	-	-	-
Etanol	Mil m³ Ano	160	-	-	-
Eficiência Energética					-
Eficiência Energética	a definir	a definir	excluído	-	-
Geologia e Mineração					-
Gestão da Informação - Estudo	unidade	11	11	-	-
	Poço	100.000	100.000	-	-
Levantamentos - Estudo	km²	6.729.589	7.833.000	-	-
	unidade	218	957	-	-
Suporte Laboratorial - Estudo	unidade	4	4	-	-
Marinha Mercante					24,64
Estaleiros e Embarcações	R\$ bilhões em financiamento contratado	31	31	25	-
Estaleiro	Estaleiro	não definido		17	7,88
Embarcações - Apoio à Plataforma, à navegação e carga	Embarcação			383	16,76
Total do Eixo					196,81

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(1) A meta e alcance de geração de energia, em MW, incluem os resultados das etapas que entraram ou entrarão em produção até 2014, quanto às hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio(2) Os empreendimentos Plangas migraram, em 2012, do subtipo gás natural para dutos e terminais (2.400 toneladas de glp/dia).

TABELA 5 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Minha Casa Minha Vida
CONSIDERADA NO 9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Financiamento SBPE					253,81
	R\$ Milhões	176.000	176.000	253.809	
Financiamento SBPE	contratos	Não definida		1.399.778	253,81
Urbanização de Assentamentos Precários					0,43
Urbanização de Assentamentos Precários ⁽¹⁾	R\$ Milhões	7.085	4.577	429	-
Provisão Habitacional	Famílias Beneficiadas			16.124	0,12
Urbanização - Estudos e projetos	Estudo e/ou Projeto			2	0,001
Urbanização	Famílias Beneficiadas			100.610	0,28
Planos Locais de Habitação de Interesse Social	Plano		Não definida	950	0,03
Assistência Técnica	Assistência Técnica			65	0,001
Lotes Urbanizados	Famílias Beneficiadas			965	0,003
Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional			-	-
Requalificação de Imóveis	Famílias Beneficiadas			87	0,0009
MCMV 2					73,93
	R\$ Milhões - subsídio contratado	72.587	91.387	73.932	-
MCMV 2	Unidades Habitacionais contratadas	2.000.000	2.750.000	2.239.066	73,93
Total do Eixo					328,17

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão⁽¹⁾ A meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

TABELA 6 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Água e Luz para Todos CONSIDERADA NO 9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Luz para Todos					4,81
Luz para Todos	Ligações	813.000	715.939	455.306	4,81
Recursos Hídricos					0,68
Água para todos	unidade - poços/sistemas	568	490	317	0,02
Drenagem	unidade - obras	20	16	8	0,05
	m³	-	-	-	-
	unidade	74	68	1	-
	projeto	-	1	-	-
	intervenção	-	56	-	-
Infraestrutura de Abastecimento	m3	-	5	-	-
	m³	4.068.529.699	889.600.000	608.770.000	0,03
	km	1.725	2.509	945	0,15
	Famílias Beneficiadas	-	102.712	-	-
Integração de bacias	km	1.605	381	326	-
	unidade	25	25	1	0,04
	hectare	222.191	123.847	4.100	-
Irrigação	m³	61.110.000	-	-	-
	km	70	-	-	-
	projeto	-	7	-	-
	unidade	3	2	1	-
	unidade	465	-	-	-
Revitalização de bacias ⁽²⁾	intervenção	-	241	62	0,05
	ligação	-	176.433	-	-
	diagnóstico	-	2	-	-
	projeto	-	4	2	0,0002
Caminhões pipa	equipamento	-	1.440	753	0,20
Pás carregadeiras	equipamento	-	1.440	461	0,15
Estudos e Projetos - Recursos Hídricos	unidade	-	5	-	-
Água em ÁreaS Urbanas					0,50
Água em áreas urbanas ⁽¹⁾	R\$ milhões	3.200	3.200	501	-

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Abastecimento de Água	Famílias Beneficiadas			1.743.328	0,49
	Escola Beneficiada			18	0,0004
	Comunidade Beneficiada	Não definida		3.525	0,005
	Laboratório Apoiado			16	0,003
Estudos e Projetos - Águas em Áreas Urbanas	unidade	-	109	10	0,004
Estudos e Projetos Geofísicos	Comunidade Beneficiada	-	90	-	-
Redução e Controle de Perdas	Unidade	-	1	-	-
Combate à Seca					0,70
Obras e Equipamentos - Plano BSM	Unidade	-	2	1	0,70
Segurança Alimentar					0,98
Segurança Alimentar e Nutricional	Intervenção	-	2	2	0,98
Equipamentos - Integração					-
Perfurtrizes	Unidades	-	51	-	-
Total do Eixo					7,68

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (1) O alcance da meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014. (2) No subtipo Revitalização de Bacias empreendimentos de natureza sistêmica passaram a ser tratados como “intervenções” ao invés de “unidades”.

TABELA 7 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS
Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Cidade Melhor
NO 9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Saneamento					1,48
Saneamento ⁽¹⁾	milhões R\$	7.646	7.646	1.472	-
	unidade			8	0,04
Desenvolvimento Institucional	Famílias Beneficiadas ⁽²⁾			-	-
	Famílias Beneficiadas			1.803.270	1,05
Esgotamento Sanitário	Comunidade Beneficiada			3.308	0,01
Estudos e Projetos	unidade			44	0,01
Manejo de Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas	Não definida		750.343	0,19
Saneamento Integrado	Famílias Beneficiadas			55.278	0,14
Drenagem	Famílias beneficiadas			7.581	0,005
Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	Famílias Beneficiadas			8.307	0,03
Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas			10.563	0,002
Prevenção de áreas de risco					0,42
Contenção de encostas e drenagem ⁽¹⁾	milhões R\$	3.063	3.063	6.439	-
Obras de contenção de encostas	famílias beneficiadas			525	0,003
Plano de redução de riscos	unidade			5	0,0003
Projeto para estabilização de encostas	unidade	Não definida		3	0,0001
Manejo de águas pluviais	famílias beneficiadas			375.557	0,41
Estudos e Projetos - Prevenção em Áreas de Risco	unidade	-	75	5	0,0005
Contenção de Cheias	m³	-	-	-	-
	Projetos	-	2	-	-
Contenção de Cheias - Obras	Famílias Beneficiadas	-	237.008	-	-
Contenção de Cheias - Projetos	Sistemas	-	1	-	-
Mobilidade Urbana					0,52

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Mobilidade Urbana ⁽¹⁾	bilhões R\$	6,75	-	-	-
	km	131	89	58	0,25
Metrô	unidade	15	15	-	-
	m	-	1.010	1.010	0,04
	estação	-	2	-	-
Trem Urbano	km	9	9	-	-
BRT ⁽³⁾	km	-	178	-	-
	km	-	91	-	-
Corredor	Obra de arte	-	-	-	-
Sistema de Monitoramento	Sistemas	-	3	-	-
Sistemas de Transito	km	-	58	-	-
Terminal	Terminal	-	2	-	-
	km	-	65	4	0,23
Via Urbana	Estação	-	-	-	-
VLT	km	-	36	-	-
Equipamentos Metroviários					0,02
Trens Urbanos	Unidade	-	93	1	0,02
Pavimentação					0,08
Pavimentação de Vias Urbanas	km	-	1.654	105	0,08
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais					0,01
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	Sistema	-	1	1	0,01
Cidades Históricas					-
Cidades Históricas	Intervenção	-	24	-	-
Total do Eixo					2,52

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (1) A meta física inicial correspondia aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014. (2) O empreendimento código 024169366, concluído em 2012, foi reclassificado, em 2013, para o eixo "Água e Luz para Todos". (3) O empreendimento código 3968, que constava em 2012 como concluído (2 Km), foi incorporado ao empreendimento código 4016 (16 km), ainda em obras.

TABELA 8 - PAC - INFORMAÇÕES GLOBAIS**Execução físico-financeira das ações concluídas do eixo Comunidade Cidadã CONSIDERADA NO 9º BALANÇO DO PAC 2 - POR TIPO E SUBTIPO (ACUMULADA ATÉ 31/12/2013)**

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
CEUs					0,023
Centros Artes e Esportes Unificados	milhões R\$ - selecionado	1.600	800	793	0,023
Creches e pré-escolas					0,15
Creches e pré-escolas	milhões R\$ - selecionado	7.600	7.600	5.989	0,15
UBS					0,18
UBS ⁽¹⁾	milhões R\$ - selecionado	6.454	2.260	3.867	0,18
UPA					0,02
UPA ⁽¹⁾	milhões R\$ - selecionado	2.600	1.000	1.030	0,02
Quadras Esportivas nas Escolas					0,17
Quadras Esportivas nas Escolas	milhões R\$ - selecionado	4.100	4.100	2.786	0,17
Postos de Polícia Comunitária					-
Postos de Polícia Comunitária ⁽²⁾	milhões R\$ - selecionado	1.600	-	-	-
Centros de Iniciação ao Esporte					-
Centros de Iniciação ao Esporte	milhões R\$ - selecionado	-	967	-	-
Saúde Básica - Equipamentos					0,26
Ambulância	unidade	-	2.400	1.804	0,25
Micro-ônibus	unidade	-	20	19	0,005
Furgão	unidade	-	163	28	0,004
Educação Básica					3,22
Ônibus Escolar	unidade	-	2.500	-	-
Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	milhões R\$	-	808	808	0,81
Apoio ao Transporte Escolar	milhões R\$	-	832	832	0,83
Infraestrutura para a Educação Básica	milhões R\$	-	1.576	1.576	1,58
Justiça - Equipamentos					0,022
Viaturas	unidade	-	9	9	0,001
Motocicletas	unidade	-	522	522	0,021
Equipamentos para Esportes de Alto Rendimento					-
Centro Olímpico e Paraolímpico	unidade	-	3	-	-
Infraestrutura Turística					-

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2013	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2013 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 3 anos do PAC 2		
Infraestrutura Turística	município	-	22	-	-
Preservação do Patrimônio Cultural					0,02
Preservação do Patrimônio Cultural	unidade	-	2	1	0,02
Total do Eixo					4,05

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(1) No 1º balanço do PAC 2, a meta estabelecida para UBS e UPA foram divulgadas com a previsão de despesas de custeio. Nos balanços subsequentes, esse valor foi retirado.(2) O tipo postos de polícia comunitária foi excluído do PAC a partir do 2º Balanço.

Responsabilidade Editorial

Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Macroavaliação Governamental

Adaptação Final

Secretaria-Geral da Presidência
Secretaria de Comunicação
Núcleo de Criação e Editoração

Design

Núcleo de Criação e Editoração

Fotos da Capa

[indústria] APPA
[Aeroporto] Acervo Infraero
[Linha de transmissão] Copel
[Pesquisadora] Giuliano Gomes - SEED
[Previdência Social] Marcos Santos - USP
[metrô] Diogo Moreira - Spnotícia
[Casas populares] Milton Michida - Spnotícia
[frota de ônibus] APPA
[Rodovia] DER
[Exames] Edson Lopes Jr - Spnotícias
[Trabalhador] Edson Lopes Jr - Spnotícias
[Cargueiro] Sâmbar Razzak Appa

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Macroavaliação Governamental
SAFS Quadra 4 Lote 1
Edifício Anexo II Sala 454
70.042-900 Brasília - DF
Fones (61) 3316 7766/7285
Fax (61) 3316 7536

Ouvidoria

Fone 0800 644 1500
ouvidoria@tcu.gov.br

Impresso pela Sesap/Segedam



Negócio

Controle externo da Administração Pública
e da gestão dos recursos públicos federais

Missão

Controlar a Administração Pública para contribuir
com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade

Visão

Ser reconhecido como instituição de excelência no
controle e no aperfeiçoamento da Administração Pública



www.tcu.gov.br